

График реализации проектов строительства по объекту на 02.04.2018 года

Многоэтажный жилой дом с подземными парковками и офисное здание с подземной парковкой по ул.Красноармейская, 202 в г.Ростов-на-Дону - 1 этап (этажность - 25, количество этажей - 26, общая площадь здания - 12532,13 кв.м., количество квартир - 183, площадь квартир – 9463,31 кв.м., общая площадь офисных помещений - 399,57 кв.м., общая площадь подвала автостоянки на 24 машино-мест – 1235,93, строительный объем – 49345,31 куб.м.) на земельном участке площадью – 3070 м2. По адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 202.

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.01.2018 г.	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	ИТОГО
1	2	3	6	7	8	9					
1	Подготовительные работы	100,00%									100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	100,00%									100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%				100,00%
4	Внутренние сети	5,00%					25,00%	35,00%	35,00%		100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	10,00%	80,00%						10,00%		100,00%
6	Наружные сети (магистральные)	70,00%					10,00%	10,00%	10,00%		100,00%
7	Благоустройство и озеленение	0,00%						50,00%	50,00%		100,00%

Директор:  /Галст'ян М.А./

Главный бухгалтер:  /Дергачева К.В./
М.П.

