афик реализа **бъекту на 02**

Гр **жилой дом с п** **ции проектов строительства по об** **е здание с п** **.04.2018 года**

ская, 202 в г.Р **- 25, количес**

гоэтажный **12532,13 кв.м** **одземными парковками и офисно** **квартир – 9** **одземной парковкой по**

расноармейс **помещений -** **остов-на-Дону - 1 этап** (этажность **а автостоянк** **тво этажей - 26, общая**

адь здания **ный объем –** **, количество квартир - 183, площадь** **ке площадью** **463,31 кв.м., общая**

адь офисных **л. Красноарме** **399,57 кв.м., общая площадь подвал** **и на 24 машино-мест –**

,93, строител **9345,31 куб.м.) на земельном участ** **– 3070 м2. По адресу: г.**

ов-на-Дону, у **ание работ (о** **йская, 202.**

/п	Наимено	2	бобщенное)	Процент выполнения работ на 01.01.2018 г.	1 квар 2018	2 квар 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	ИТОГО
				3	6	7	8	9					
	Подготов			100,00%									100,00%
	Общестр отметки		ы ниже	100,00%		20,00							100,00%
	Общестр отметки		ы выше	5,00%	5,00	%	25,00%	25,00%	20,00%				100,00%
	Внутрен			5,00%		%			25,00%	35,00%	35,00%		100,00%
	Наружны (внутрип			10,00%	80,00						10,00%		100,00%
	Наружны		льные)	70,00%					10,00%	10,00%	10,00%		100,00%
	Благоуст		ение	0,00%						50,00%	50,00%		100,00%

тор: /Гал

тян М.А./

ый бухгалт /Дергачева К.В./